



# **RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES**



Siège social Danone - 17/19 Boulevard Haussmann 75009 Paris Contrat de maintenance multitechnique

REDACTEURS: Mme PITIOT / Mr REFFAY - HERVE

**THERMIQUE** 

<u>DIFFUSION</u>: Mr LAINEY - DANONE

Mr TRAORE - DANONE

Mr FOEZON - HERVE THERMIQUE

DATE: 13/01/2025


Décembre 2024

# **Sommaire**

1 > Organisation des équipes **1.1** Organigramme 1.2 Planning de présence 1.3 **Habilitations Faits marquants** 2 > 3 > **Exploitation et maintenance des installations** Maintenance préventive 3.1 3.2 Suivi règlementaire 3.3 Maintenance corrective 3.4 Suivi de l'état des ventilo-convecteurs 3.5 Suivi du stock pièces détachées 4 > **Devis** 

# 1 - Organisation des équipes

## 1.1 Organigramme



Coordonnées téléph	noniques	Adresse mail	<u>Fonction</u>
Xavier REFFAY	06.73.17.33.17	xavier.reffay@herve-thermique.com	Technicien de maintenance
Mickaël ARDHAOUI	06.31.24.08.74	mickael.ardhaoui@herve-thermique.com	Technicien de maintenance
Mathias POUGIN	06.82.83.32.66	mathias.pougin@herve-thermique.com	Technicien de maintenance
Youssouf COULIBALY	-	youssouf.coulibaly@herve-thermique.com	Technicien de maintenance
Marc FOEZON	06.86.55.53.24	marc.foezon@herve-thermique.com	Chargé d'études
Sophie PITIOT	06.85.92.01.21	sophie.pitiot@herve-thermique.com	Manager d'activité
Tiffany CHERQUEFOSSE	01.34.21.29.58	tiffany.CHERQUEFOSSE@herve-thermique.com	Assistante de gestion

# 1.2 Planning de présence

Journée	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Plage horaire	08h00 -	08h00 -	08h00 -	08h00 -	08h00 -		
liorane	16h30	16h30	16h30	16h30	16h00		
Xavier REFFAY							

#### Tâches réalisées par les remplaçants :

- 1 > Ronde des installations
- 2 > Réalisation des demandes d'intervention journalière
- 3 > Réalisation de la maintenance suivant la GMAO
- 4 > Accompagnement de la sous traitance

### 1.3 Habilitations

Nom du technicien	Libéllé	Date d'obtention	Limite de validité
Xavier	VAPEUR MAINTENANCE S/STATION CPCU	16/07/20	20/06/26
REFFAY	HABILITATION FLUIDES FRIGORIGENES CAT.1	29/01/10	Pas de notion de validité
REFFAT	HABILITATION ELECTRIQUE B1 B2 B2V Essai BR BC H0	17/11/23	17/11/26
Mickaël	HABILITATION ELECTRIQUE B1 B2 BR BC H0	17/11/23	17/11/26
ARDHAOUI	VAPEUR MAINTENANCE S/STATION CPCU	16/12/24	16/12/27
Mathias POUGIN	HABILITATION ELECTRIQUE B1 B2 B2V Essai BR BC H0	30/03/22	30/03/25

## 2 - Faits marquants

- 1 > Le 12/12/2024 : Remplacement de Xavier REFFAY par Mathias POUGIN.
- 2 > Du 12 au 13/12/2024 : Coupure de fraîcheur de Paris dans la nuit, passage des chambres froides en eau perdu de 16h00 le 12/12 à 11h00 le 13/12.
- 3 > Du 14/12/2024 : Intervention de maintenance annuelle des armoires électriques et tranformateur.
- 4 > Le 19/12/2024 : Coupure du réseau CPCU pour entretien, mise en route des PACS.
- 5 > Du 23 au 27/12/2024 : Remplacement de Xavier REFFAY par Amadou SOW et Mathias POUGIN.

## 3 - Exploitation et maintenance des installations

### **3.1 Maintenance préventive**

Synthèse du Planning GMAO 2024												
Maintenance Préventive	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Ventilo-convecteurs												
Centrales de traitement d'air												
Preparateur ECS												
Extracteurs de désenfumage / parking												
Chambres froides												
Pompes												
Blocs sanitaires												
Eclairage												
Armoires électriques												
Cellule HT / TGBT												
Pompes à chaleur												
Nettoyage des hottes												
GTB												
Onduleur												
Portes automatiques												
Groupe électrogène												
Batteries condensateurs												
Fosse de relevage												
Bac à graisse												
Contrôle de 8 disconnecteurs												
Colonnes sèches												
Centrales de détection												
Analyse d'eau circuits fermés EC et EG												
Analyse de la légionnelle												
XXX : Maintenance sous traitée		Maintenan	ce progamm	ée		Maintenan	ce réalisée			Maintenan	ce reportée	

#### <u>Commentaire</u>

La maintenance de la centrale de détection CO prévue au mois de novembre, a été décalée au 03 janvier puis au 16 janvier 2025.

# 3.2 Suivi réglementaire

### Contrôles d'étanchéïtés

Localisation	JANV.	FÉV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	ост.	NOV.	DÉC.
R+2 Haussmann												
R+1 Helder												
Sous-sol-2												
Sous-sol-4												
Sous-sol-4												
Sous-sol-4												
Sous-sol-4												
	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann  R+1 Helder  Sous-sol-2  Sous-sol-4  Sous-sol-4  Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann R+1 Helder Sous-sol-2 Sous-sol-4 Sous-sol-4 Sous-sol-4	R+2 Haussmann       R+1 Helder         Sous-sol-2       Sous-sol-4         Sous-sol-4       Sous-sol-4         Sous-sol-4       Sous-sol-4	R+2 Haussmann       R+1 Helder         Sous-sol-2       Sous-sol-4         Sous-sol-4       Sous-sol-4	R+2 Haussmann       R+1 Helder         Sous-sol-2       Sous-sol-4         Sous-sol-4       Sous-sol-4         Sous-sol-4       Sous-sol-4

Commentaire:	
CERFA armoire à détente directe remis	

Contrôle réalisé

Contrôle reporté

Contrôle progammé

### Mouvement des fluides

Désignation	Localisation	Marque et type	Fluide	Qté (Kg)	PRG	T équi. CO2	Qtté Fluide ajouté (Kg)	Qtté Fluide extrait et réintroduit (Kg)	Qtté Fluide extrait et retourné (Kg)	Date de l'intervention	CUMUL ANNUEL (Kg)
Climatiseur Locaux de brassage	R+2 Haussmann	MITSUBISHI PUZ-M100VKA2	R32	3.1	675	2,09					
Climatiseur Locaux de brassage	R+1 Helder	MITSUBISHI PUZ-ZM60VHA	R32	2,8	675	2,43					
Climatiseur Locaux PC Sécurité	RDC	HITACHI RAC-50NPE	R32	1,5	675	0,78					
Armoire Détente directe & Eau perdue	Sous-sol-2	UNIFLAIR MU.W-E-D0511C	R407c	3.6	1774	6,56					
PAC 1 eau/eau	Sous-sol-2	CLIMAVENETA EW-HT/S 0512	R134a	11.8	1430	16,87					
PAC 2 eau/eau	Sous-sol-2	CLIMAVENETA EW-HT/S 0512	R134a	11.8	1430	16,87					
Groupe Chambre Froide 1	Sous-sol-4	L'UNITE HERMETIQUE CAJ9513Z	R404a	2	3922	7,84					
Groupe Chambre Froide 2	Sous-sol-4	L'UNITE HERMETIQUE CAJ9513Z	R404a	2	3922	7,84					

PRG Potentiel de réchauffement global Tequi.CO2 Tonne équivalent CO2

1.0	mn	$n \cap n$	+-	ro ·	
CU		Hei	ıtaı	re:	

#### 3.3 Maintenance Corrective


#### **DEPANNAGES EN HEURES OUVREES**

	2022	2023	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total Année
Nombre de dépannages demandés	207	259	18	22	15	12	8	12	27	4	24	24	16	20	202
Nombre de dépannages traités	207	259	18	22	15	12	8	12	27	4	24	24	16	20	202
Nombre de dépannages réstant à traiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Commentaire</u> :			

	Lot CVC	Lot Electricité	Lot Plomberie	Lots autres	Total
janv-23	6	2	2	1	11
janv-24	6	5	7	0	18
févr-23	4	6	10	1	21
févr-24	5	7	6	4	22
mars-23	10	10	11	1	32
mars-24	3	7	3	2	15
avr-23	9	12	9	2	32
avr-24	0	10	1	1	12
mai-23	7	11	5	3	26
mai-24	0	5	2	1	8
juin-23	10	7	3	2	22
juin-24	6	2	4	0	12
juil-23	0	3	8	3	14
juil-24	6	11	8	2	27
août-23	6	6	4	7	23
août-24	1	1	2	0	4
sept-23	6	5	7	1	19
sept-24	6	11	6	1	24
oct-23	3	11	5	3	22
oct-24	8	10	6	0	24
nov-23	2	12	7	4	25
nov-24	6	9	0	1	16
déc-23	7	3	2	0	12
déc-24	5	12	3	0	20
TOTAL 2023	70	88	73	28	259
TOTAL 2024	52	90	48	12	202

Catégorie	N° de tickets MY	GMAO
Lot CVC	5	0
Lot Électricité	10	2
Lot Plomberie	2	1
Autres lots	0	0



#### DEPANNAGES EN ASTREINTE


	2022	2023	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total Année
Nombre d'astreinte	7	10	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3

Co	mn	ner	ntai	re	:

Catégorie	N° de tickets MY	GMAO
Électricité	10	2
Climatisation/Ventilation/Chauffage	4	0
Plomberie	2	1
CVC	1	0
AUTRES	0	0

### 3.4 Suivi de l'état des ventilo-convecteurs

Niveau	Localisation dans le bâtiment	Nombre total de ventilo-convecteur	Nombre de ventilo- convecteur à l'arrêt	Commentaire I
Niv -1	HAUSSMANN	12	0	
RDC	HAUSSMANN	28	6	VC 006 -007 - 008 - 011 - 012 - 013 : En panne, pas d'accès problème de faux plafond VC016 : Fonctionnement correct, mise à l'arrêt le 06/03/2021 à la demande du client VC014 : Arrêt du ventilo-convecteur du PC sécurité à la demande du client
	HELDER	28	0	
Niv 1	HAUSSMANN	40	0	
Ni 2	HELDER	28	0	
Niv 2	HAUSSMANN	42	0	
Ni. 2	HELDER	29	0	
Niv 3	HAUSSMANN	42	0	
NI: 4	HELDER	31	0	
Niv 4	HAUSSMANN	42	0	
NI:F	HELDER	28	0	
Niv 5	HAUSSMANN	39	0	
Niv 6	HAUSSMANN	37	0	
Niv 7	HAUSSMANN	2	0	
Totaux		428	6	
Taux		100%	1%	



# 3.5 Suivi du stock des pièces détachées

# Stock client

Equipement	Marque	Туре	Ref	Puissance	Stock	Stock Minimum
	RHOSS	Simple	2025/4	25/90 W	12	10
	RHOSS	Double	2516/18	16/60 W	4	5
	RHOSS	Double	4040/1	40/135 W	19	10
Ventilo-convecteur	RHOSS	Double	5052/2	25/115 W	2	1
	RHOSS	Double		40 W	1	1
	RHOSS	Double	2013/5	50 W	2	1
	RHOSS	Triple	5060/4P	147 W	1	1
Thermostat VC	HONEYWELL		T7460F1000		10	3
		LED circulation			80	10
Eclairage		Néon parking			20	10
		Hublot			6	2
Plomberie		Mitigeur thermostatique			9	1
Piolitiberie		Mécanisme WC			5	1

<u>Commentaire</u> :		

# Stock HERVE THERMIQUE (fourniture < 165 €)

Equipement	Marque	Туре	Ref	Puissance	Stock	Stock Minimum
		vannes 2V		DN15 / Kvs 1,6	15	10
Vannes ventilo-		vannes 4V		DN15 / Kvs 1,6	18	10
convecteur		vannes 2V		DN20 / Kvs 2,5	15	10
		vannes 4V		DN20 / Kvs 2,5	16	10
Thermostat VC	SCHNEIDER		STR106		3	1
Servomoteur		servo moteur schneider		24 Vac	10	10
Servomoteur		Servo moteur siemens		24 Vac	23	10
	CLIMAVENETA	Modules	320642/320629		2	2
Pompes à chaleur	CLIMAVENETA	Transducteur Keller	337447	0-45 bars	4	4
	CLIMAVENETA	Thermostat régulateur	320627		2	2
Mitigeur		Pile pour robinet			15	10
Falaireas		interrupteur de toilette			5	2
Eclairage		Spot sanitaire			13	10

<u>Commentaire</u> :			

# <u>4 - Devis</u>

Date Chiffrage	N° devis	Objet	Lot	Projeteur	Montant Vente (en €)	Etat devis	Avancement travaux				
	2024										
12/01/24	3211102	Curage de détartrage et passage caméra du réseau d'eau usée sanitaire Helder du SS-2 au R+5	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	2 500,00 €	Commandé	Réalisé				
12/01/24	3209711	Curage et passage caméra du réseau d'eau usée sanitaire Helder	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	4 178,25 €	Commandé	Réalisé				
12/01/24	3208984	Travaux de remplacement d'un ventilo-convecteur 218 de la salle OIKOS situé au R+2 Helder	cvc	REFFAY XAVIER	2 807,02 €	Commandé	Réalisé				
19/01/24	3216578	Remplacement automate Xenta 421 Eclairage hall	CVC	PITIOT SOPHIE	2 640,00 €	Commandé	Réalisé				
25/01/24	3211652	Remplacement des 2 armoires de climatisation dans le local Onduleur SS-2	CVC	REFFAY XAVIER	16 734,31 €	Non Commandé					
31/01/24	3228243	Remplacement de la barre antipanique de la porte sortie local Climespace R-2	SERRURERIE	PITIOT SOPHIE	649,27€	Commandé	Réalisé				
31/01/24	3228376	Travaux de remplacement de la vanne 3 voies radiateurs	cvc	YOUNES CHAOUCH MAHDI	1 001,84 €	Commandé	Réalisé				
06/02/24	3233947	Remplacement d'un contrôleur de débit	CVC	PITIOT SOPHIE	326,75 €	Commandé	Réalisé				
12/02/24	3240943	Chemisage par double réversion	PLOMBERIE	PITIOT SOPHIE	3 090,00 €	Commandé	Réalisé				
14/02/24	3242552	Remplacement du groom sur la porte latérale HELDER	SERRURERIE	PITIOT SOPHIE	796,54 €	Commandé	Réalisé				
15/02/24	3244080	Remplacement carte électronique préparateur ECS + Pompes	CVC	ARDHAOUI MICKAEL	3 124,97 €	Commandé	Réalisé				
28/02/24	3256418	Travaux à réaliser sur onduleur suite visite de maintenance	CFA	PITIOT SOPHIE	5 757,96 €	Commandé	Réalisé				
04/03/24	3258927	Assistance technique suite audit R+6	GTB	PITIOT SOPHIE	3 522,40 €	Commandé	Réalisé				
07/03/24	3263391	Location enregistreur de tension	CFO	PITIOT SOPHIE	862,00€	Commandé	Réalisé				
20/03/24	3275521	Remplacement d'éclairage au RDC Accueil	ELECTRICITE	REFFAY XAVIER	1 082,01€	Commandé	Réalisé				
20/03/24	3269922	Remplacement Pompes ecs secondaire	cvc	YOUNES CHAOUCH MAHDI	2 894,24€	Commandé	Réalisé				
05/04/24	3289402	Travaux sur les PACS situé SS-2	cvc	REFFAY XAVIER	9 734,41€	Pris en charge par HT	Réalisé				
09/04/24	3291701	Travaux sur le Groupe électrogène SS-2 et de dégazage de la cuve au SS-4	Sécurité	REFFAY XAVIER	103,00 €	Commandé	Réalisé				

11/04/24	3294182	Diagnostic & correctif perte de bus 2 VC	GTB	REFFAY XAVIER	2 226,00€	Commandé	Réalisé
15/04/24	3296508	Traitement des réseaux fermés Chaud et Froid	cvc	REFFAY XAVIER	947,70 €	Commandé	Réalisé
16/05/24	3316076	Moteur de Ventilo-convecteur pour le stock de remplacement	cvc	REFFAY XAVIER	8 632,00 €	Commandé	Réalisé
21/05/24	3318464	Remplacement du régulateur VC 513	GTB	REFFAY XAVIER	2 451,27 €	Commandé	Réalisé
22/05/24	3319749	Travaux de remplacement de trois ventilo-convecteurs complet 679 - 663 - 683 situé au R+6 Haussmann.	cvc	REFFAY XAVIER	8 521,36 €	Commandé	Réalisé
06/06/24	3334574	Un remplacement du servomoteur de la vanne du réseau froid de la CTA HALL situé dans la locale climespace au SS-2	cvc	REFFAY XAVIER	753,25€	Commandé	Réalisé
10/06/24	3337941	Remplacement d'une Soupape fuyante sur Primaire Échangeur Vapeur S/Station-2	CVC	MAUBRAY ALAIN	587,00€	Commandé	Réalisé
24/06/24	3348804	Un remplacement d'un disjoncteur dans l'amoire TD RIE au restaurant SS-1	ELECTRICITE	REFFAY XAVIER	294,18€	Commandé	Réalisé
24/06/24	3326506	Permanence Maison DANONE en dehors des heures contractuelles	MULTITECHNIQUE	REFFAY XAVIER	9 300,00 €	Commandé	Réalisé
03/07/24	3357316	Un remplacement d'une pompe de circulation sur le réseau froid des PACS - local PAC SS-2	cvc	REFFAY XAVIER	3 681,18 €	Commandé	Réalisé
08/07/24	3361700	Remplacement d'éclairage dans le service médical au R+1 Haussmann	ELECTRICITE	REFFAY XAVIER	478,75€	Commandé	Réalisé
08/07/24	3361596	Mise à stock de robinets pour les toilettes	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	4 512,40 €	Commandé	Réalisé
09/07/24	3362212	Dégorgement difficile du réseau d'eau usée sanitaire du R+2 au SS-2 côté Haussmann	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	841,25€	Commandé	Réalisé
03/09/24	3399527	Travaux de remplacement de la VMC des sanitaires située au R+6 Haussmann	CVC	REFFAY XAVIER	5 351,90 €	Commandé	Réalisé
13/09/24	3407508	Devis de régularisation du dégorgement et passage de caméra du R+2 au SS-2 Haussmann des 28 et 29/08/2024 et du 02/09/2024	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	2 261,25 €	Commandé	Réalisé
16/09/24	3409388	Devis de régularisation du remplacement de la canalisation en PVC DN125 du 1er au rez de chaussée le 07/09/2024	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	7 351,55 €	Commandé	Réalisé
24/09/24	3416865	Devis de déplacement et de modification du plénum de soufflage/reprise du ventilo-convecteur dans le bureau COMEX au R+6 Haussmann.	CVC	REFFAY XAVIER	1 964,00 €	Commandé	Réalisé
06/10/24	3438344	Devis de régularisation de remplacement de la canalisation en PVC DN125 du rez de chaussée au SS-2 le 28/09/2024	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	12 874,00 €	Commandé	Réalisé
24/10/24	3445992	Travaux de remplacement de la VMC des sanitaires situé au SS-2.	CVC	REFFAY XAVIER	932,91 €	Commandé	Réalisé
18/11/24	3465789	Remplacement automate XENTA 422 A éclairage rampe parking.	GTB	MEHDI FADEL	2 784,00 €	Commandé	En Cours
25/11/24	3472780	Un remplacement d'un disjoncteur de la sauteuse dans l'amoire TD CUISINE au SS-1.	ELECTRICITE	REFFAY XAVIER	433,96 €	Commandé	Réalisé
25/11/24	3297262	Remise à niveau de l'installation de détection de fluide frigorigène R134a Au SS-2	Sécurité	REFFAY XAVIER	1 474,77 €	Commandé	En Cours

28/11/24	3477097	Devis pour la coupure électrique du bâtiment 2024	ELECTRICITE	REFFAY XAVIER	2 241,30 €	Commandé	En Cours
05/12/24	3483338	Devis de régularisation de remplacement de la canalisation en PVC DN140 du SS-2 parking le 19/10/2024.	PLOMBERIE	REFFAY XAVIER	5 622,79 €	Commandé	Réalisé
11/12/24	3489169	Un remplacement de la vanne 3 voies du réseau secondaire des chambres froides situé dans la locale climespace au SS-2.	CVC	REFFAY XAVIER	745,01€	Commandé	Réalisé
11/12/24	3488757	Travaux de dépose de l'armoire de climatisation N°2 en place dans le local onduleur SS-2	CVC	REFFAY XAVIER	3 469,06 €	Commandé	Réalisé
16/12/24	3492941	Un remplacement ferme porte à l'entrée du restaurant et mise en jeu des portes sanitaire à l'accueil et service courrier au RDC.	MENUISERIE	REFFAY XAVIER	2 494,69 €	Commandé	En Cours

Montant total chiffré	139 095,84 €
Montant total commandé	122 361,53 €